

Zeitplan gem. § 7 UVP-G 2000 betreffend Verfahren 380-kV-Salzburgleitung

Verfahrensschritte	UVP-G 2000	Zeitplan
Antragstellung nach UVP-G 2000	§ 5 (1)	September 2012
Prüfung der Vollständigkeit durch SV	§ 5 (2) iVm § 13 AVG	Oktober - November 2012
Verbesserungsauftrag an die Austrian Power Grid AG	§ 13 (3) AVG	Dezember 2012
Prüfung der Vollständigkeit der Nachlieferungen	§ 5 (2)	Jänner bis Mitte Februar 2013
Vorliegen vollständiger Einreichunterlagen		Ende Februar 2013
Kundmachung Genehmigungsantrag per Edikt	§ 9 iVm § 44a AVG	Ende Februar 2013
öffentliche Auflage der Unterlagen	§ 44b AVG	Mitte März bis Mitte Mai 2013
Erstellung Umweltverträglichkeitsgutachten	§ 12 (1)	April bis Juni 2013
Kundmachung Umweltverträglichkeitsgutachten und mündliche Verhandlung per Edikt	§ 13 (2) + § 16 (1)	Ende August 2013
öffentliche Auflage des Umweltverträglichkeitsgutachten	§ 13 (2)	September 2013
mündliche Verhandlung	§ 16 (1)	4. Quartal 2013
Bescheidzustellung durch Edikt	§ 17 (8) iVm § 44f AVG	1. Quartal 2014
Auflage UVP-Bescheid	§ 17 (7)	1. / 2. Quartal 2014

Hinweise:

§ 7 Abs 2 UVP-G 2000 sieht für das erstinstanzliche UVP-Verfahren eine Frist von 9 Monaten vor.

Aufgrund der Komplexität und des Umfangs des Verfahrens erscheint die Einhaltung dieser Frist nicht realistisch.

Eine Präzisierung / Aktualisierung des Zeitplans erfolgt allenfalls im Sommer 2013.